ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ......48......

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

83 ಮೇಲಿನ ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಬಯೋ ಮೆಥನೈಜೇಷನ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Extra Claims ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 2011 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ Update ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ Extra Claims ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು De-freeze ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

SL. No.	Name of plant location	Job Number
1	ವಾರ್ಡ್ 139, ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್	139-11-000027
2	ವಾರ್ಡ್ 149, ವರ್ತೂರು	082-11-000030
3	ವಾರ್ಡ್ 112, ದೊಮ್ಮಲೂರು	310-11-000026
4	ವಾರ್ಡ್ 151, ಕೋರಮಂಗಲ	151-11-000024
5	ವಾರ್ಡ್ 198, ಕನಕಪುರ	072-11-000101
6	ವಾರ್ಡ್ 55, ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ	055-11-000040
7	ವಾರ್ಡ್ 01, ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ ಲೇಔಟ್	001-11-000060

27/2/19

ಸಂಖ್ಯೆ 1725/18-19
ದಿನಾಂಕ 28/2/19

84

27/2/19

85

27/2/19

Chief Engineer
S.W.M.
B.B.M.P.

01/03/19
F- 3098/18-19

86

JOINT COMMISSIONER (SWM)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.

43

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

[illegible] ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ – 44 –

[illegible] ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ JC(SWM)/DZ/F-3098/18-19

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

[illegible] & append para 83
[illegible] approval

JOINT COMMISSIONER (SWM)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.
7/3

08/03/2019

Spl Com SWM > Please examine & opine.

RLP 8/3/19
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಒಳಬಂದ ದಿನಾಂಕ 13/3/19

14/3

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ.) ರವರು ಬಯೋಮೆಥನೈಜೇಷನ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Extra Claims ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡಿಕೆ (82)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕಂಡಿಕೆ (83)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು De-freeze ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

88 ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಯೋಮೆಥನೈಜೇಷನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು freeze ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ :

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಘಟಕದ ಸ್ಥಳ	ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ವಾರ್ಡ್ 139, ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್	139-11-000027
2	ವಾರ್ಡ್ 149, ವರ್ತೂರು	082-11-000030
3	ವಾರ್ಡ್ 112, ದೊಮ್ಮಲೂರು	310-11-000026
4	ವಾರ್ಡ್ 151, ಕೋರಮಂಗಲ	151-11-000024
5	ವಾರ್ಡ್ 198, ಕನಕಪುರ	072-11-000101
6	ವಾರ್ಡ್ 55, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	055-11-000040
7	ವಾರ್ಡ್ 01, ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ. ಲೇಔಟ್	001-11-000060

ಪು.ತಿ.ನೋ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ/169/ಎಂ.ಎನ್.ಯು./2018 ದಿನಾಂಕ 15-6-2018 ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ಆಯವ್ಯಯ/ಪಿಆರ್ 06/2017-18 ದಿನಾಂಕ 31.07.2018ರನ್ವಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
89	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದೇಶದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 03ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 17ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ LUMPSUM ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗಶಃ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ~~(ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು)~~
90	[illegible] (G) ಟಿಪ್ಪಣಿ (77) ರಿಂದ (89) ರವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿ (83) ರಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ (87) ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ([illegible]) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಸರಿ ಇದ್ದು ಅದರಂತೆ [illegible] ಟಿಪ್ಪಣಿ 88-89 ರಂತೆ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 18/03
(91)	CAO) [illegible] CHIEF ACCOUNTS OFFICER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Bangalore
	~~[illegible]~~

JE, SUM

7/3/

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

.... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
93 26/03/ F-3	ದಿ:15-04-2019 ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ(87)ರ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆ.ಪತ್ತ್ಯಾವಿ)ರವರು ಕೋರಿರುವಂತೆ. ಕಂಡಿಕೆ(88)ಹಾಗೂ(89)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆ.ಪತ್ತ್ಯಾವಿ)ರವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ. ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಪತ್ತ್ಯಾವಿ) ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು [illegible] 30/4/19 22/4/19
94	ಈ ಕಡತದಲ್ಲಿಯ ದಿನಾಂಕ 10.10.2018ರ ಟಿ:ಪ88ರ [illegible] [illegible] ಕ್ರಮ [illegible] [illegible] ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 26/4
95	26/04
96)	CAO) ಕಂಡಿಕೆ (94) ರಂತೆ 27/4/4
97)	C[illegible] 30/4/19
99.	

29/4/19

ಪು.ತಿ.ನೋ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

98 ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2010-11 ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ P2200 Works taken up under 13th Finance Commission SWM Works ಅಡಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು IFMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/2017-18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 31-10-2018 ರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 2 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಪಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತದೆ.

- 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ Spillover Works & Pending bills ಗಳ ಅಡಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ 2019-20 ಆಯವ್ಯಯವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ (ಪಿಕೋಡ್)	Spillover Works	Pending bills
1	ಪಿ2200	0.00	351.00

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 455.00 ಲಕ್ಷಗಳಿದ್ದು, 2019-20ರ ಕರಡು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪಿ2200ರ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಅಡಿ ರೂ. 351.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

4/5/19

99 ~~A(4)~~

4/5/19

100 ಮು.ಕ/63

4/5/19

101

J.C (SWM) for kind approval

JOINT COMMISSIONER (SWM)

8/5/19

08/5/19

230/19.20

Spl Com SWM

102) We would not be able

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಮೆ॥ ಅಶೋಕ ಬಯೋಗ್ರೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE-02/SWM/PR/53/19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಮೆ॥ ಅಶೋಕ ಬಯೋಗ್ರೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಯೋ ಮೆಥನೈಜೇಷನ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಆಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

****

① ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ 16 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಸಿತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಯೋ ಮಿಥನೈಜೇಷನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಘಟಕ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 22.10.2011 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಮೆ॥ ಅಶೋಕ ಬಯೋಗ್ರೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ 03.12.2012 ರಂದು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

②

SL. No.	Name of plant location
1	ವಾರ್ಡ್ 139, ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
2	ವಾರ್ಡ್192, ಕೆ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ
3	ವಾರ್ಡ್ 167, ಎ.ಸಿ.ಪಿ ಜಯನಗರ
4	ವಾರ್ಡ್ 067, ನಾಗಪುರ
5	ವಾರ್ಡ್ 191, ಬೇಗೂರು
6	ವಾರ್ಡ್ 149, ವರ್ತೂರು
7	ವಾರ್ಡ್ 112, ದೊಮ್ಮಲೂರು
8	ವಾರ್ಡ್ 151, ಕೋರಮಂಗಲ
9	ವಾರ್ಡ್ 168, ಜಯನಗರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್‌ವೇಸ್ಟ್
10	ವಾರ್ಡ್ 198, ಕನಕಪುರ
11	ವಾರ್ಡ್ 55, ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ
12	ವಾರ್ಡ್ 01, ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ ಲೇಔಟ್

③. ಈ ಪೈಕಿ ವಾರ್ಡ್ 01, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ 55, ಕೆ.ಆರ್ ಪುರ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಅಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿರೋಧದಿಂದ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಘಟಕವನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

4 ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮೆ॥ ಅಶೋಕ ಬಯೋಗ್ರೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಯೋ ಮೆಥನೈಜೇಷನ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

5 ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ExtraClaims ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 24.01.2017, 27.02.2017, 14.03.2017 ಮತ್ತು 05.05.2017 ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6 1. 12 ಬಯೋ ಮೆಥನೈಜೇಷನ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ExtraClaims ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,21,52,077/- ಗಳನ್ನು ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.

7 2. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ (Arbitration)ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ RBI lending rate ರೀತ್ಯಾ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

8 ಅದರಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ರವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮೆ॥ ಅಶೋಕ ಬಯೋಗ್ರೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ Extra Claims ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-2, ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ-1 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ವಲಯಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸ ಬಹುದಾದ Extra Claims ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

9

SL. No.	Name of plant location	Total claims/ pending bills admitted by committee	Total claims/ pending bills already paid by division	Total claims/ pending bills certifiaed by concerned engineers
1	ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್	61,49,064	–	61,49,064
2	ಕೆ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ	60,84,536	10,97,911	49,86,625

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ... 03 ...

.... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3	ಎ.ಸಿ.ಪಿ ಜಯನಗರ	38,77,894	–	38,77,894
4	ನಾಗಪುರ	49,88,652	3,95,000	45,93,652
5	ಬೇಗೂರು	60,45,994	5,16,664	55,29,330
6	ವರ್ತೂರು	71,12,808	–	71,12,808
7	ದೊಮ್ಮಲೂರು	54,92,047	–	54,92,047
8	ಕೋರಮಂಗಲ	60,61,430	–	60,61,430
9	ಜಯನಗರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್‌ವೇಸ್ಟ್	68,57,971	–	68,57,971
10	ಕನಕಪುರ	71,11,681	–	71,11,681
11	ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ	11,85,000	–	11,85,000
12	ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ ಲೇಔಟ್	11,85,000	–	11,85,000
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	6,21,52,077	20,09,575	6,01,42,502

10 ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಡಿಕೆ (67) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮೆ॥ ಅಶೋಕ ಬಯೋಗ್ರೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆರವರು ದರ ಸಂಧಾನದ ವೇಳೆ ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಕ್ಲೈಂ ಮೊತ್ತ ರೂ. 330.55 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 601.42 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ರೂ. 79 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂದರೆ ರೂ. 349.87 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ Extra Claims ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

11

SL. No.	Name of plant location	Job Code	Amount to be paid (in Rs.)
1	ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್	139–11–000027	37,00,900
2	ಕೆ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ	310-11-000025	19,80,535
3	ಎ.ಸಿ.ಪಿ ಜಯನಗರ	310-11-000028	18,08,101
4	ನಾಗಪುರ	067-11-000048	20,44,716
5	ಬೇಗೂರು	310-11-000024	25,57,921
6	ವರ್ತೂರು	082–11–000030	39,26,808
7	ದೊಮ್ಮಲೂರು	310–11–000026	46,26,893
8	ಕೋರಮಂಗಲ	151–11–000024	39,83,687
9	ಜಯನಗರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್‌ವೇಸ್ಟ್	168-11-000071	40,53,652
10	ಕನಕಪುರ	072–11–000101	39,33,681

ಪು.ತಿ.ನೋ.

ವಿಷಯ : ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

11	ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ	055–11–000040	11,85,000
12	ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ ಲೇಔಟ್	001–11–000060	11,85,000
	ಒಟ್ಟು		3,49,86,894

(12) ಮೇಲಿನ ತಖ್ತೆಃಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಬಯೋ ಮೆಥನೈಜೇಷನ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Extra Claims ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(13) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು 13 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(14) ಮೇಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 13 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬಯೋ ಮೆಥನೈಜೇಷನ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Extra Claims ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 3,49,86,894/– ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ P-0274 Cleaning and Transportation of Garbage, Toilets & Urinals ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ Seniority ಇಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

14/6/19
Executive Engineer (Solid Waste Management-
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.

(15) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ)

ಸಂಖ್ಯೆ 558/19-20
ದಿನಾಂಕ 15/6/19

[illegible]
15/6/19

CE (SWM)
BBMP

ದಿನಾಂಕ 24.06.2019 ರಂದು [illegible]
ಕಂಡಿಕೆ 14 A [illegible]

21/6/19
Superintendent Engineer
SWM, BBMP

12) ಮು.ಅ (ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ) [illegible]
ಕಂಡಿಕೆ (14) ರಲ್ಲಿ [illegible]
21/6/19

CE (SWM)
BBMP

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ – 5 –

.... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
21/06/19 F-586/19-20	(13) May approve para 14
	24/6
	JOINT COMMISSIONER (SWM) Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
	(14) Spl Com Swm
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಿ. ಆರ್. ನಂ. 466 ದಿನಾಂಕ 26/6/2019	Approval for payment of Bio meth plants dues is already approved earlier. ~~[illegible]~~ Payment out of P-0274 provision & exemption from seniority list is sought. This payment of arbitration dues is critical to taking over of these plants & restarting them. RLp 26/6/19 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
	15) Hon'ble Commissioner
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್. (C) 1022 ದಿನಾಂಕ 27.06.19	Commissioner Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
	(17) Spl. Commr (Swm)
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಿ. ಆರ್. ನಂ. 530 ದಿನಾಂಕ 01/7/2019	RLp 1/7/19 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
F-390 09-07-19	(18) JC(SWM)
	JOINT COMMISSIONER (SWM) Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
	(19) SE (SWM)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

SE/SWM/(A)/322/19-20
03/07/19

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ 15 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು [illegible] [illegible] ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 3/7/19 Superintendent Engineer SWM, BBMP 20 ಮು. ಲೆ. ಅ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಟಪಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ : 1257 ದಿನಾಂಕ : 5/7/19 Pl. put up. 10/7/19 Case worker

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Note No. #1

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (20) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (14) ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ) ರವರು Approval for payment of Bio meth plants dues is already approved earlier. Payment out of P-2074 provision & exemption from seniority list is sought. This payment of arbitration dues is critical to taking over of these plants & restarting them ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (15) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

21 ಕಂಡಿಕೆ (16) ಮತ್ತು (17) ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (15) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Ashoka biogreen note.pdf

05/07/2019 4:32 PM

RADHIKA C.V.
(FIRST DIVISION ASSISTANT)

Note No. #2

22 ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (20) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನೋಟ್ (1)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (14) ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ) ರವರು Approval for payment of Bio meth plants dues is already approved earlier. Payment out of P-2074 provision & exemption from seniority list is sought. This payment of arbitration dues is critical to taking over of these plants & restarting them ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಡಿಕೆ (15) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (16) ಮತ್ತು (17) ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

06/07/2019 1:26 PM

ANITHA M.
(ACCOUNTS SUPRINTENDENT)

Note No. #3

23 ನೋಟ್ (2)ರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

06/07/2019 4:51 PM

PRASANNA KUMAR PRAVEEN A.
(ASSISTANT CONTROLLER FINANCE)

24 **Note No. #4**

ವಿಷಯ : ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

Note 2 for your perusal and submitted for orders.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 06/07/2019 5:30 PM

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

SRINIVASALU R
(DEPUTY CONTROLLER FINANCE)

Note No. #5

25

- ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ (15)ರಲ್ಲಿ Approval for payment of Bio meth plants dues is already approved earlier. Payment out of P-2074 provision & exemption from seniority list is sought. This payment of arbitration dues is critical to taking over of these plants & restarting them ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ)ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ (16)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪಿ-2074 ಅಡಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,49,86,894/-ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

16/07/2019 3:03 PM

R GOVINDARAJU
(CHIEF ACCOUNTS OFFICER)

Note No. #6

26 note 5 can be approved.

16/07/2019 4:37 PM

DR. LOKESH
(SPECIAL COMMISSIONER)

Note No. #7

27 Approved.

03/08/2019 5:27 PM

N MANJUNATHA PRASAD
(COMMISSIONER)

Digitally Signed

Note No. #8

for necessary action.

28 **05/08/2019 11:11 AM**

DR. LOKESH
(SPECIAL COMMISSIONER)

Note No. #9

29

ನೋಟ್ (7)ರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

ಈ-ಆಫೀಸ್ ನೋಟ್ (7) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೆ.ವಲ್ಲಭ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

05/08/2019 11:57 AM

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

R GOVINDARAJU
(CHIEF ACCOUNTS OFFICER)

.... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
30	ಈ-ಆಫೀಸ್ ನೋಟ್ (7) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೆ.ವಲ್ಲಭ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 6/8
31	ಆ.ಲೆ. ನೋಟ್(7)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ಮೆ: ವಲ್ಲಭ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 6/8
32	ಉನಿಲೆ CAO 7/8/19

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 002

ಸಂ:ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/E-office-1275/2019-20 ದಿನಾಂಕ:06-08-2019

ರವರಿಗೆ,
ಮೆ॥ ವಲ್ಲಭ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,
ನಂ.3, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್
ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-28

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ಘ.ತ್ಯಾ.ನಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಬಿಲ್ಲನ್ನು Commissioner Order Category ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

*****

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾ.ಪಾ.ಅ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಗೆ ಮೂಲ ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ (15) ಹಾಗೂ ಈ-ಆಫೀಸ್ ನೋಟ್ (07)ರ ದಿನಾಂಕ:03-08-2019ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ Commissioner Order Category ನಲ್ಲಿ Display ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

(ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ಪಿ-2200)

Sl No	Job Code	Work name	BR No & Date	Gross Amount	Deduction Amount	Net Amount
1	139-11-000027	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in ward no 139, Chararajpet, SKR Market	47 11-06-19	3700900	**188745**	3512155
2	310-11-000025	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in ward no Jayanagara Bulle ward, 4th main Road	152 25-02-19	1980535	**101005**	1879530
3	310-11-000028	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in Yediyur Tank, K R Road	155 25-02-19	1808101	**92213**	1715888

P.T.O.

4	067-11-000048	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in ward no 67, Nagpura,	151 25-02-19	2044716	**104279**	1940437
5	310-11-000024	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology G Nyanappanhalli Bande, Devarachikkanhalli	154 25-02-19	2557921	**130452**	2427469
6	082-11-000030	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in ward no 82, Kaveri Nagara, Garudachar Palya	53 11-06-19	3926808	**200266**	3726542
7	310-11-000026	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in Below Flyover in Old Airport road , Dommulur.	49 11-06-19	4626893	**235971**	4390922
8	151-11-000024	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in ward no 151, Koramangala 3rd Block, Under High Tension line, Koramangala	48 11-06-19	3983687	**203164**	3780523
9	168-11-000071	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in ward no 168, 3rd Block, 4th Main, Jayanagara, Pattabhiramanagara	153 25-02-19	4053652	**206734**	3846918
10	072-11-000101	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in ward no72, RR Nagara, Bilekallu.	51 11-06-19	3933681	**200618**	3733063
11	055-11-000040	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in ward no 55, K R Puram Market, Devasandra	52 11-06-19	1185000	**60435**	1124565

P.T.O.

12	001-11-000060	Setting up and operation of Nisurgruna Bio-gas plant for Bio degredable waste of 5MT capacity based on Bhabha Atomic Research centre technology in ward no 01, Kenchenahalli Village, Kempegowda	50 11-06-19	1185000	**60435**	1124565
Total				**34986894**	**1784317**	**33202577**

(ರೂ.ಮೂರು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ)

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

6/8/19
6/8

Received
For Valuby SBL
07/08/19